



# ACTA DE VISITA A TERRENO

**BELEN N°002 enero 2021**

**Restauracion Iglesia San Santiago de Belen**

**40002912-0**

**Gobierno Regional de Arica y Parinacota**

**Visita Inspeccion Fiscal de Obra**

**Labores efectuadas por Sub-ejecutor validado por SUBDERE: Fundacion Altiplano Monseñor  
Salas Valdez (FAMSV)**

**Arica, viernes 15 de enero 2021**

## **1.- GENERALIDADES**

- a. Lo acordado por el Consejo Regional de Arica y Parinacota en su I sesion Ordinaria del año 2019 según da cuenta certificado N°10/2019, por un monto de M\$876.281.-
- b. Resolucion Afecta N°0063 de fecha 26 de septiembre 2019 que aprueba convenio de transferencia entre Gobierno Regional de Arica y Parinacota con Fundacion Altiplano Monseñor Salas Valdés
- c. Resolucion exenta N°2490 de fecha 09 de diciembre 2020 que nombra Inspector Fiscal



## 2.- DESCRIPCIÓN

Se informa que en el mes de diciembre 2020 se efectuó primera visita a terreno por lo que procede a tomar conocimiento de la condición actual de la restauración que se efectúa a iglesia que es Monumento Nacional, se registra que nombramiento es efectuado de forma extemporánea al inicio de las obras.

De acuerdo a registro, inicio de proceso administrativo corresponde al año 2019 e inicio de obras se vinculan a primeros meses de año 2020, periodo en el cual solo existió fiscalización por parte de analista DIPIR-GORE, producto de emergencia sanitaria COVID19, se efectuó paralización de obras a la espera de definir protocolo sanitario de trabajo y coordinación con la comunidad, desconociendo claramente en qué periodo se retomó labores en obra.

En visita a terreno se solicitó generar expediente con antecedentes de proceso.

A la fecha se espera pronunciamiento de Consejo de Monumentos Nacionales (CMN), como a su vez el formalizar ingreso por oficina de partes de carta Gantt que describa claramente el cronograma de trabajo y los plazos de ejecución.

Se describe que:

a).- No se posee registro, trazabilidad, debido a que se efectuaron trabajos previos al nombramiento de Inspector Fiscal, por lo que se toma conocimiento del desarrollo de:

**- 01.00. Trabajos previos:**

01.01.00. Habilitación de instalación de faenas

01.02.00. Ceremonia retiro y protección de bienes culturales con la comunidad

01.03.00. Calas Exploratorias

01.04.00. Protección del Retablo Mayor.

01.05.00. Despeje de terreno

1.6. Desarme y retiro previos

**-02.00.00. Cimbrado y Apuntalamiento**

02.01.00. Apuntalamiento de muros

02.02.00. Cimbrado de arcos de piedra

**- 03.00. Implementación del Plan de Manejo Arqueológico**

03.01.00. Registros sectoriales en el interior del templo

03.02.00. Registros sectoriales en el atrio del templo

**-04.00. Desarme**

04.01.00. Liberación de revoque de barro, arcilla y pintura

04.02.00. Desarme de estructura de cubierta y techumbre

**- 05.00. Consolidación de fundaciones**

05.01.00. Consolidación de fundaciones

**-06.00. Restructuración, consolidación, restauración de arco, muros y contrafuertes**

06.01.00. Fabricación de adobe

**-07.00. Restructuración de la Techumbre del Templo**

07.01.00. Restructuración de la armadura de par y nudillo – nave

07.03.00. Integración de viga

**-08.00. Intervención en la torre- Campanario**

08.01.00. Liberación de revoques de barro

b).- Se registra desarrollo de partida con avance, con inicio:

**-06.00. Restructuración, consolidación, restauración de arco, muros y contrafuertes**

06.02.00. Reparación de arcos, muros

06.03.00. Refuerzo estructural con geo-malla

06.04.00. Reparación de contrafuertes

06.05.00. Consolidación del Pórtico- muro de pies

**-07.00.. Restructuración de la Techumbre del Templo**

07.02.00. Restructuración de la armadura de par y nudillo, baptisterio y sacristía

**-10.00. Instalación e Iluminación del Conjunto Religioso**

10.01.00. Instalación eléctrica

**-12.00. Restructuración de Bienes Culturales**

12.01.00. Restauración del retablo del Altar Mayor

12.02.00. Restauración de órgano Indiano

12.03.00. Conservación de la Imaginería

**-13. Obras Complementarias**

13.1. Habilitación museográfica del templo según propuesta

c).- Se registra que no se ha iniciado partida o No se registra avance de obras en:

Se advierte con preocupación cantidad de partidas sin iniciar.

**-08.00. Intervención en la torre- Campanario**



- 08.02.00. Desarme manual de campanario
- 08.03.00. Refuerzo estructural con geomalla
- 08.04.00. Restauración del primer cuerpo-torre
- 08.05.00. Restauración del campanario y cúpula
- 08.06.00. Revoque de muros exteriores e interiores
- 08.07.00. Enlucido de muros exteriores e interiores
- 08.08.00. Pintura a la cal
- 09.00. Terminaciones**
- 09.01.00. Revoque de muros exteriores e interiores
- 09.02.00. Enlucido de muros exteriores e interiores
- 09.03.00. Pintura a la cal
- 09.05.00. Integración de piso en ambiente interior
- 09.06.00. Restauración de puertas (incluye quincallería)
- 09.07.00. Restauración de ventanas (incluye quincallería)
- 09.08.00. Restauración de piso del coro
- 10. Instalación e Iluminación del Conjunto Religioso**
- 10.02.00. Iluminación
- 10.03.00. Equipo de audio y amplificación
- 10.04.00. Instalación del sistema de armas y monitoreo
- 11.00. Obras Exteriores**
- 11.01.00 Adecuación del sistema de drenaje en atrio-vereda perimetral
- 11.02.00. Reposición de pavimento de la plaza
- 13. Obras Complementarias**
- 13.03.00. Desmontaje de sobrecubierta temporal
- 13.04.00. Desarme Instalación de faenas

**d).- Se registra Modificación en partida:**

Se requiere regularizar proceso en CMN, Contraloría, MINVU.

**-07.00. Restructuración de la Techumbre del Templo**

- 07.04.00. Instalación de caña y totora
- 07.05.00. Instalación de planchas de onduline y paja

Se solicita esperar pronunciamiento de Consejo de Monumentos Nacionales para contar con certeza al momento de efectuar inicio de partida

**-13.00. Obras Complementarias**

- 13.02.00. Construcción de sobrecubierta temporal (rollizo y zinc)

Se solicita adjuntar medio de verificación que justifique modificación de presupuesto y materialidad descrita en convenio, quien autorizo modificación de materialidad "tipo de estructura es metálica y no es rollizo".

**e).- Se registra partidas con antecedentes administrativos, que vinculan recursos de personal y operaciones, difusión y asesorías externas:**

**-14. Personal Administrativo para la Restauración**

**-15. Gastos Generales**

**3.- CONTENIDO**

Se informa que la presente acta tiene como fin el registrar que en el mes de enero 2021 se ha tomado conocimiento que no se ha cursado ajuste o modificación de convenio por parte de GORE en contraloría, por lo que comentarios efectuados en primera vistas a terreno por parte de profesional encargada de obras FAMSVM, no poseen validez alguna, debido a que convenio vigente bajo resolución afecta N° 0078 de fecha 12 de noviembre 2019, cuenta como único convenio vigente, sin existir modificación, por lo que desarrollo efectuado expresa incumplimiento de convenio por no termino de las partidas.

De forma paralela a la fecha se espera pronunciamiento favorable por parte de Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) para desarrollar inicio de labores en partida de cubierta, se sugirió no efectuar nuevas modificaciones considerando el diseño que previamente aprobado por CMN, para continuar con labores de restauración.

De manera preocupante se expresa que modificación de materialidad de Sobre-cubierta, se desconoce quién autorizo dicha intervención y utilización de recursos, que modifica materialidad y presupuesto.

**Se describe preocupación por:**

En primera visita se tomo conocimiento de comentarios de Profesional FAMSVM responsable de obra, que advierte que producto de las modificaciones de partidas y presupuesto a la fecha considerando actuales condiciones (convenio vigente), no existe capacidad financiera para



lograr el termino de proyecto por lo que no se terminaría proyecto. Considerando dejar sin ejecutar partidas trabajo de pavimento exterior, restauración de campanario.

A la fecha preocupa contar con pronunciamiento de parte de CMN.

Se informó que de acuerdo al planteamiento, no se compartía criterio de NO termino, por lo que tras análisis en caso que FAMSVM efectuese abandono de obra por falta de recursos, o no logra desarrollar partidas; se estaría incumpliendo convenio vigente, lo que determinaría análisis jurídico si procede nombramiento de una comisión de liquidación de convenio.

#### 4.- SUGERENCIAS Y OBSERVACIONES

El Gobierno Regional de Arica y Parinacota, a través de Inspector Fiscal DIT, sugiere el efectuar coordinación o mesa técnica de trabajo para lograr dialogo entre divisiones del GORE y en conjunto con Sub-ejecutor, con el fin de poseer claridad y dialogo para lograr el óptimo desarrollo del cumplimiento del convenio.

Como observación se solicita esperar pronunciamiento de Consejo de Monumento Nacionales (CMN), modificación de materialidad de cubierta.

Como observación se solicita informar carta Gantt vigente mediante oficina de partes.

#### 5.- CONCLUSIÓN

Inspección Fiscal expresa:

- Se requiere pronunciamiento a Consejo de Monumento Nacionales (CMN), considerando modificaciones efectuadas al proyecto.
- Se requiere efectuar regularización de convenio ante contraloría, para incorporar modificaciones expresadas en el transcurso de obra, en caso que proceda.
- Se requiere poseer Carta Gantt ingresada por oficina de partes para poseer claridad de temporalidad de obra y cronograma de trabajo.
- Se requiere clarificar quien autorizo cambio de materialidad en sobre cubierta, lo que no coincide materialidad y presupuesto (modificación de estructura metálica), a la fecha es imposible recepcionar partida por que no corresponde a la descrita en convenio.
- Considerando modificaciones efectuadas, se solicita presentar detalle de todos los ajustes y modificaciones efectuadas al convenio que cuenta con revisión de Contraloría General de la República, para regularizar proceso.
- Se registra que Actual Inspector Fiscal no ha efectuado aprobación de aumento de plazos o aumento de recursos económicos, modificando presupuesto original, no se ha efectuado pronunciamiento sobre aumento de presupuestos de partidas, incorporación de partidas, ni aumentos de recurso para el desarrollo de la obra.
- A la fecha de efectuar la primera visita (diciembre 2020) se toma conocimiento de información expresada por parte de Arquitecta encargada de obra, que informa que los recursos actuales no permiten entregar término, ante lo cual actual Inspección Fiscal no considera postura como una alternativa. Debido a que se debe efectuar proyecto en su totalidad, descrito por Convenio según presupuesto, planificación y planimetría vigente aprobada por CMN e ingresada a MINVU.

De esta manera en caso que FAMSVM no posea capacidad financiera para lograr el desarrollo de las partidas que se encuentran pendientes para su desarrollo, se podría advertir un incumplimiento de convenio vigente, que debería ser analizado por GORE.

- Se desconoce motivo por el cual se efectuaron modificación a proyecto aprobado por CMN o a su vez quien autorizo modificaciones.

Bruno Boggioni Rivera

Inspector Fiscal, resolución exenta 2490 de fecha 09 diciembre 2020  
Profesional División de Infraestructura y Transportes  
Profesional (apoyo) UOT División de Planificación y desarrollo Regional  
Gobierno Regional de Arica y Parinacota



**Anexo –N°1.- link descarga convenio vigente**

Link descarga convenio



link directo

<https://archive.org/download/resolucion.-afecta-nn-63.-belen/Resolucio%CC%81n.%20Afecta%20N%C2%B0%2063.%20Be%CC%81len.pdf>